

**RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ OBSZARU
PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ BRODNICY ZA ROK 2025**

Spis treści

1.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-01	3
2.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-02	4
3.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-03	6
4.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-04	8
5.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-05	10
6.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-06	12
7.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-07	13
8.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-08	15
9.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-09	16
10.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-10	18
11.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-11	20
12.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-12	22
13.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-13	24
14.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-14	25
15.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-15	28
16.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-16	30
17.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-17	32
18.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-18	33
19.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-19	34
20.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-20	35
21.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-21	37
22.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-22	39
23.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-23	40
24.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-24	42
25.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-25	43
26.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-26	45

27.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-27	47
28.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-28	48
29.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-29	49
30.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-30	51
31.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-31	53
32.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-32	55
33.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-33	56
34.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-34	58
35.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-35	59
36.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-36	61
37.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-37	62
38.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-38 a.....	63
39.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-39	65
40.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-41	66
41.Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-42	68
„Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii za rok 2025”	70

**RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI
TERYTORIALNEJ BRODNICY ZA ROK 2025**

Niniejszy Raport zawiera karty monitoringu realizacji projektów znajdujących się na liście projektów podstawowych zawartych w strategii terytorialnej OPPT Brodnicy.

1. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-01

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-01
Nazwa projektu	Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Górzno tel. 56 6448364
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Wykonano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania. Złożono wnioski o dofinansowanie.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę o dofinansowanie.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie	Nie dotyczy

danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	1	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
WLWK- RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	400	0	0	0				
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok]	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu	0	0	0				
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	294,22	0	0	0				

2. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-02

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	FEKP.02.18-IZ.00-0025/25 OPPT- BR-02
Nazwa projektu	Modernizacja systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła w Jabłonowie Pomorskim

Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 69 76 816							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Modernizacja systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła w Jabłonowie Pomorskim”. Podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych, przygotowano dokumentację oraz rozpoczęto prace organizacyjne i przygotowawcze do realizacji inwestycji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Na koniec 2025 r. projekt znajdował się w początkowej fazie realizacji. Podpisano umowy z wykonawcami oraz rozpoczęto działania przygotowawcze i organizacyjne.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie nie zidentyfikowano istotnych ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu. Ewentualne trudności mają charakter bieżący i są na bieżąco rozwiązywane.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie nie zidentyfikowano istotnych możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu. Organizacja prac oraz nadzór nad realizacją inwestycji przebiegają prawidłowo.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy - projekt nie został wprowadzony ani usunięty ze strategii, nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Długość wybudowanych sieci ciepłowniczych (km)	1,3599	Nd.	Nd.	0				
Długość zmodernizowanych sieci ciepłowniczych (km)	0	Nd.	Nd.	0				
Liczba zmodernizowanych	0	Nd.	Nd.	0				

indywidualnych źródeł ciepła (szt.)								
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	2	Nd.	Nd.	0				
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.)	0	Nd.	Nd.	0				
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.)	0	Nd.	Nd.	0				
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.)	1	Nd.	Nd.	0				
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.)	1	Nd.	Nd.	0				
Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE MWh/rok	2372,13	Nd.	Nd.	0				
Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej	70	Nd.	Nd.	0				
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanych rozwoju terytorialnego (osoba)	7314	Nd.	Nd.	0				

3. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-03

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT -BR-3
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku mieszkalnego

Beneficjent	Gmina Świdziebnia							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 r. złożono wnioski o dofinansowanie, który nie został wybrany do dofinansowania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – ponowne przygotowanie wniosku.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (sztuka)	6	0	0	0				
Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych	320	0	0	0				

termomodernizacji (m2)								
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanych rozwoju terytorialnego (osoba)	4	0	0	0				
WLWK RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego (sztuka)	1	0	0	0				
WLWK RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (MgCO ₂ /rok)	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu	0	0	0				
WLWK RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu	0	0	38,75				

4. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-04

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	FEKP.02.18-IZ.00-0025/25 OPPT-BR-4
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie (wsparcie w ramach IF)
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 69 76 816
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie”. W ramach działań przygotowawczych opracowano dokumentację projektową oraz audyty energetyczne. Przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców robót budowlanych, z którymi w dniu 16 października 2025 r. podpisano umowy . Rozpoczęto organizację zaplecza budowy oraz działania przygotowawcze do realizacji prac termomodernizacyjnych w obiektach w Konojadach i Bukowcu.

	Projekt otrzymał finansowanie z FKFP.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Na koniec 2025 r. projekt znajdował się w początkowej fazie realizacji. Zakończono etap przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej i audytów energetycznych oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych. Podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych oraz rozpoczęto organizację zaplecza budowy i działania przygotowawcze. Prace budowlane nie zostały jeszcze zakończone i będą realizowane w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem projektu.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie nie zidentyfikowano istotnych ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu. Ewentualne trudności mają charakter bieżący i są na bieżąco rozwiązywane.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie nie zidentyfikowano istotnych możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu. Organizacja prac oraz nadzór nad realizacją inwestycji przebiegają prawidłowo.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy - projekt nie został wprowadzony ani usunięty ze strategii, nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK- RCO019 Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [m2]	504,95 m ² (355,50 Konojady + 149,45 Bukowiec)	Nd.	Nd.	0				
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	2	Nd.	Nd.	0				
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE	0,0358 MW	Nd.	Nd.	0				
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	1	Nd.	Nd.	0				
Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem	2	Nd.	Nd.	2				

WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	7314	Nd.	Nd.	0				
Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	ok. 29,439 MWh/rok (łącznie dla obiektów)	Nd.	Nd.	0				
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	ok. 1,197 MWh/rok	Nd.	Nd.	0				
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO ₂ /rok]	ok. 8,397 t CO ₂ /rok	Nd.	Nd.	0				

5. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-05

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT –BR- 5
Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Gminie Świdziebnia
Beneficjent	Gmina Świdziebnia
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 r. złożono wnioszek o udzielenie pożyczki, który został oceniony pozytywnie. Gmina Świdziebnia podpisała umowę na realizację zadania 02.12.2025 r.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – umowa podpisana.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je	Nie

scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2]	639	0	0	0				
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE [szt.]	1	0	0	0				
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	1	0	0	0				
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	1	0	0	0				
Liczba audytów energetycznych objętych wsparciem w ramach dotacji [szt.]	1	0	0	0				
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	4000	0	0	0				
WLWK RCO075	1	0	0	0				

Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]								
WLWK RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych (t/rok)	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu.	0	0	31,85				
WLWK RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok)	Wartość zostanie wskazana po przeprowadzeniu audytu.	0	0	22,50				

6. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-06

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-6
Nazwa projektu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegające na budowie ścieżki rowerowo – pieszej
Beneficjent	Gmina Bartniczka
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bartniczka Tel. 564936813
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej- opracowanie w trakcie, obecnie trwają uzgodnienia formalno-administracyjne z właściwymi instytucjami.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II-prace realizacyjne w fazie początkowej
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	TAK- zagrożenia formalno-administracyjne związane z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, brak
Czy dostrzega się	

możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy-							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	1,4	0	0	0				
WLWK RTO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju [osoby]	250	0	0	0				
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	250	0	0	0				

7. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-07

Rok, za który podawana jest informacja	2025	
Numer projektu	FEKP.03.03-IZ.00-0005/24	OPPT-BR-7
Nazwa projektu	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Drużynach	

Beneficjent	Gmina Bobrowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 888 50 00							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji w 2026 r.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa (km)	0,73	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju	450	0	0	0				

terytorialnego [osoby]								
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	750	0	0	0				

8. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-08

Rok, za który podawana jest informacja	2025	
Numer projektu	OPPT-BR-8	
Nazwa projektu	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Brodnica	
Beneficjent	Gmina Brodnica	
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica tel. 56-49-41-610	
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 roku prowadzono prace projektowe, sporządzano niezbędną dokumentację dla uzyskania pozwolenia na budowę.	
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej	
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie	
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zagrożenie realizacji projektu: Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie jest jeszcze w trakcie opracowania. Skutkowało to brakiem możliwości złożenia wniosku w 2025 roku. Brak naborów wniosków w tym zakresie po 2025 r.	
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy	
Stan realizacji wskaźników projektu		
Nazwa i miara	Wartość	Stan wskaźnika na koniec roku:

wskaźnika	docelowa zadeklarowana w strategii	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa [km]	1,9	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	2000	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1	0	0	0				
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	2000	0	0	0				
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	1,88	0	0	0				

9. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-09

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-9
Nazwa projektu	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Zbiczno
Beneficjent	Gmina Zbiczno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 17
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji	Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek został oceniony pozytywnie. 30.12.2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

projekt w roku, za który sporządza się Raport								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego - osoby	800	0	0	0				
RCO075 Wspierane strategia zintegrowanego rozwoju terytorialnego - sztuki	1	0	0	0				
RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - sztuki	1	0	0	0				
RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem –	1000	0	0	0				

osoby/rok								
RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa - km	2,523	0	0	0				
RCR064 Roczna liczna użytkowników infrastruktury rowerowej - osoby	1000	0	0	0				

10. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-10

Rok, za który podawana jest informacja	2025 r.
Numer projektu	OPPT- BR- 10 FEKP.03.03-IZ.00-0008/24
Nazwa projektu	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy
Beneficjent	Gmina Miasta Brodnicy
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta Brodnica Tel. 56 49 30 626
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	<p>W sierpniu 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.</p> <p>Zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę na część projektu dotyczącą „Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja, ul. Kolejowej, ul. Przykop, ul. Sądowej. Wykonawcą prac jest firma SORTED sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczki, gm. Piaseczno. Umowę podpisano 01.07.2025 r.</p> <p>Zakończono procedurę przetargową na zakup i dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na ul. Gajdy. Wykonawcą zadania zostanie firma Busnex Poland Sp. z o.o. Warszawa. Umowę podpisano 04.11.2025 r.</p>
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Ewentualne informacje	Brak

dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik produktu- WLWK-PLRO084 Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej [szt.]	5	0	0	0				
Wskaźnik produktu- WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	24500	0	0	0				
Wskaźnik produktu- Infrastruktura paliw alternatywnych(punkty tankowania/ ładowania)	5	0	0	0				
Wskaźnik produktu- Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego [osoby]	350	0	0	0				
Wskaźnik produktu- WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
Wskaźnik rezultatu- Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tona ekwiwalentu CO2/rok]	62,47	0	0	0				
Wskaźnik rezultatu- Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego	229000	0	0	0				

[użytkownicy]								
Wskaźnik rezultatu- Moc wykorzystywana we wspartej infrastrukturze paliw alternatywnych (DC)	0,22 MW	0	0	0				

11. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-11

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-11
Nazwa projektu	Poprawa jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Brodnica
Beneficjent	Gmina Brodnica
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica Tel. 56-49-41-610,
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 roku przeprowadzono projekt i zrealizowano wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap III - realizacja i zakończenie projektu
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie	Nie dotyczy

danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [sztuki]	2	0	0	2				
PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością [sztuki]	2	0	0	2				
WLWK-PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [sztuki]	3	0	2	4				
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	120	0	135	135				
WLWK-PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]	3	0	0	41				
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	12	0	0	18				

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuki]	3	0	4	4				
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	12	0	0	17				

12. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-12

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	FEKP.08.26-IZ.00-0004/24 OPPT-BR-12
Nazwa projektu	Utworzenie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Małkach
Beneficjent	Gmina Bobrowo
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 56 888 50 00
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacji projektu planowana jest od marca 2026 r.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji od 2026 r.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego	Nie dotyczy

projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	18	0	0	0				
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	5	0	0	0				
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	1	0	0	0				
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	1	0	0	0				
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem;	1	0	0	0				
WLWK-PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;	18	0	0	0				
WLWK-PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	1	0	0	0				
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej	1	0	0	0				

13. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-13

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	OPPT- BR -13							
Nazwa projektu	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego							
Beneficjent	Gmina Świedziebnia							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świedziebnia Tel. 56 493 84 60							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę na realizację zadania w dniu 31.01.2025 r., projekt w trakcie realizacji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – projekt w trakcie realizacji.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						2029
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
WLWK PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami	120	0	0	120				

w edukacji przedszkolnej [osoba]								
Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoba]	15	0	0	12				
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	2	0	0	3				
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoba]	8	0	0	8				
WLWK PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.]	2	0	0	3				
WLWK PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	8	0	0	5				

14. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-14

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-14
Nazwa projektu	Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica – etap I i II
Beneficjent	Gmina Brodnica
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica tel. 56-49-41-610
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za	W 2025 roku przeprowadzono I etap projektu i zrealizowano wszystkie zaplanowane w jego ramach zadania. W czerwcu 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie II etapu projektu. Po

który sporządza się Raport	informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w grudniu 2025 r. rozpoczęto rekrutację uczestników II etapu projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap I – realizacja i zakończenie projektu Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu – Etap I								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuki]	3	0	3	3				
PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]	20	0	271	271				
PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [sztuki]	1	0	0	1				
WLWK-PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych	3	0	3	3				

szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [sztuki]								
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	35	0	0	60				
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	355	0	413	413				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	285	0	0	404				
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	30	0	0	60				
Stan realizacji wskaźników projektu – Etap II								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuki]	3	0	0	3				
PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby]	59	0	0	59				
WLWK-PLFCO12	3	0	0	3				

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [sztuki]								
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	30	0	0	0				
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	338	0	0	338				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	110	0	0	0				
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	30	0	0	0				

15. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-15

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT – BR -15
Nazwa projektu	Edukacja dla przyszłości 2.0
Beneficjent	Gmina Bobrowo
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 887835008

źródłowe do Raportu								
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwa realizacja projektu.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt w 2024 roku ze względu na brak umowy o dofinansowanie realizowany był ze środków własnych Gminy Bobrowo.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki produktu								
PLFCO06 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	18	---	0	60				
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	5	---	5	5				
PLFCO13 Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym;	30	---	18	36				
PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych	15	---	5	161				

wsparciem.								
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	200	---	100	551				
Wskaźniki rezultatu								
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	18	---	0	57				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	160	--	0	134				

16. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-16

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-16
Nazwa projektu	Energia kompetencji-edycja II
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 69 76 816
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	<p>W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Energia kompetencji – edycja II”.</p> <p>W ramach działań przygotowawczych przeprowadzono diagnozę potrzeb w szkołach objętych wsparciem, opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano organizacyjnie realizację projektu. Wyłoniono partnera projektu oraz zaplanowano harmonogram działań edukacyjnych i wsparcia dla uczniów, nauczycieli i opiekunów. Złożono wniosek do instytucji finansującej w czerwcu 2025 r.</p> <p>Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie edukacji włączającej, w tym organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie szkół. Pod koniec 2025 r. rozpoczęto pierwsze działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia zaplanowanych form wsparcia, których zasadnicza realizacja przewidziana jest na rok 2026.</p>
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Na koniec 2025 r. projekt znajdował się w początkowej fazie realizacji. Zrealizowano etap przygotowawczy obejmujący przeprowadzenie diagnozy potrzeb w szkołach, opracowanie dokumentacji projektowej, wybór partnera

	projektu oraz przygotowanie organizacyjne do wdrożenia działań. Zgodnie z harmonogramem, zasadnicza realizacja działań merytorycznych, w tym wsparcia uczniów, nauczycieli i opiekunów, została zaplanowana na okres od listopada 2025 r. i będzie kontynuowana w 2026 r. Na koniec roku nie zakończono jeszcze realizacji głównych zadań projektowych, a projekt pozostawał na etapie organizacji i uruchamiania pierwszych form wsparcia.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie nie zidentyfikowano istotnych ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu. Ewentualne trudności mają charakter bieżący i są na bieżąco rozwiązywane.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie realizacji projektu nie zidentyfikowano istotnych możliwości usprawnienia procesu jego realizacji. Projekt znajduje się w początkowej fazie wdrażania, a działania organizacyjne i przygotowawcze przebiegają zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednocześnie, ze względu na złożony charakter projektu oraz udział wielu grup docelowych (uczniowie, nauczyciele, opiekunowie), istotne jest bieżące monitorowanie harmonogramu oraz sprawna koordynacja działań pomiędzy szkołami i partnerem projektu. Ewentualne usprawnienia będą miały charakter operacyjny i będą wdrażane na bieżąco, w szczególności w zakresie organizacji zajęć i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy - projekt nie został wprowadzony ani usunięty ze strategii, nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liczba uczniów objętych wsparciem (osoby)	355	Nd.	Nd.	0				
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami (osoby)	83	Nd.	Nd.	0				
Liczba nauczycieli objętych wsparciem (osoby)	56	Nd.	Nd.	0				
WLWK- PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty]	3	Nd.	Nd.	0				
Liczba szkół objętych edukacją włączającą	3	Nd.	Nd.	0				

(szt.)								
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.)	1	Nd.	Nd.	1				

17. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-17

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	OPPT-BR-17							
Nazwa projektu	Kompetencje kluczem do kariery – edycja II							
Beneficjent	Powiat Brodnicki							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Starostwo Powiatowe w Brodnicy, tel. 56 48 50 849							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożenie wniosku o dofinansowanie w roku 2025.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – złożony wniosek w ocenie.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dotyczy.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuki]	2	0	0	0				
WLWK-PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	300	0	0	0				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu	240	0	0	0				

programu [osoby]								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

18. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-18

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	OPPT- BR -18							
Nazwa projektu	Podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych							
Beneficjent	Gmina Świdziebnia							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę na realizację zadania w dniu 03.02.2025 r., projekt zakończony w dniu 31.12.2025 r.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – projekt zakończony.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

	w strategii							
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoba]	22	0	0	22				
WLWK PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [sztuka]	2	0	0	2				
WLWK PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem [osoby]	161	0	0	175				
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoba]	22	0	0	22				
Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [sztuka]	2	0	0	2				
WLWK PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoba]	100	0	0	175				

19. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-19

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-19
Nazwa projektu	Zdobywanie kwalifikacji przyszłości
Beneficjent	Powiat Brodnicki
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane	Starostwo Powiatowe w Brodnicy Tel. 56 49 50 842

źródłowe do Raportu								
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Projekt w trakcie realizacji							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Brak ryzyka							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby]	537	0	0	246				
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty]	3	0	0	3				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	430	0	0	0				

20. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-20

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-20

Nazwa projektu	Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno							
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Górzno Tel. 566448364							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Na podstawie diagnozy potrzeb przedszkola przygotowano wniosek o dofinansowanie dla zadania.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację zadania.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych	1	-	-	1				

wsparciem [szt.]								
WLWK-PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [osoby]	5	-	-	-				
WLWK- PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej [szt.]	1	-	-	-				
WLWK-PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	5	-	-	-				
WLWK-PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	100			40				

21. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-21

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-21
Nazwa projektu	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo
Beneficjent	Gmina Zbiczno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel 56 49 393 17
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się	W roku 2025 został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu.

Raport								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PLRO122 Liczba wybudowanych przedszkoli – sztuki	1	-	0	0				
RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi – osoby	75	-	0	0				
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego - osoby	75	-	0	0				
PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z	1	-	0	0				

niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - sztuki								
RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi - użytkownicy/rok	75	-	0	0				
RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego - sztuki	1	-	0	0				

22. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-22

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-22
Nazwa projektu	Utworzenie oddziału przedszkolnego w Małkach
Beneficjent	Gmina Bobrowo
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 887835010
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt został zrealizowany (wykonano wszystkie parce określone we wniosku o dofinansowanie). Projekt rozliczono z wykonawcą. Złożono wniosek o płatność końcową do IZ.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt zrealizowano.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie

Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi [osoby]	25	0	0	25				
WLWK-PLRO122 Liczba wybudowanych przedszkoli.	1	0	0	1				
WLWK-PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)	1	0	0	1				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	25	0	0	25				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1	0	0	1				
WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok]	25	0	0	0				

23. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-23

Rok, za który podawana jest informacja	2025
--	------

Numer projektu	OPPT-BR-23							
Nazwa projektu	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku							
Beneficjent	Gmina Osiek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Osiek tel. 56 493 81 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W sierpniu 2025 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.05.12-IZ.00-202/25 został złożony wniosek o dofinansowanie. Do końca roku 2025 nie zakończyła się jego ocena.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Trwa ocena projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	1	0	0	0				

[szt.]								
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	450	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok]	700	0	0	0				

24. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-24

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR 24
Nazwa projektu	Remont budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wraz z adaptacją poddasza na pracownię kształcenia praktycznego.
Beneficjent	Powiat Brodnicki
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Tel. 56 48 50 849
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W roku 2025 został złożony wniosek aplikacyjny.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyka dla realizacji projektu.
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu	Nie dotyczy.

realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu								
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO067 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych [osoby]	150	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	150	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
WLWK-RCR071 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych [użytkownicy/rok]	150	0	0	0				

25. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-25

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-25
Nazwa projektu	Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leźno, Zembrze i Sugajno, gmina Brzozie
Beneficjent	Gmina Brzozie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brzozie Tel. 56 49 12 916
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji	1. Kompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

projekt w roku, za który sporządza się Raport	3. Poprawa wniosku o dofinansowanie projektu 4. Projekt wybrany do dofinansowania 5. Wezwanie do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Przygotowanie i wysyłka dokumentów niezbędnych do podpisania umowy							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	1. Wskaźnik WLWK-RCO074 - W fiszce projektowej OPPT-BR-25 do Strategii Terytorialnej OPPT Brodnicy docelową wartość wskaźnika określono na poziomie 3 750 osób, na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie wartość została urealniona do 400 osób 2. Wskaźnik PROG-FEKP-0046 - W fiszce projektowej nr OPPT-BR-25 do Strategii Terytorialnej OPPT Brodnicy docelową wartość wskaźnika określono na poziomie 0,084 ha, na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie wartość została urealniona w oparciu o szczegółowe pomiary dokonane w projektach zagospodarowania terenu.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	400 osób	400	400	400				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1 szt.	1	1	1				
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową	0,0809 ha	0	0	0				

przestrzeni publicznych								
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	200 osób	0	0	0				

26. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-26

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT- BR- 26
Nazwa projektu	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy
Beneficjent	Gmina Miasta Brodnicy
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta Brodnica Tel. 56 49 30 626
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Przygotowano i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski. Do realizacji nadzoru wybrana została firma INŻ-BUD. Zakończono procedurę przetargową dotyczącą robót budowlanych. Wykonawcą zadania jest firma REJBUD spółka cywilna z siedzibą w Brodnicy. Umowę podpisano w dniu 29.10.2025r.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Brak

Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik produktu - WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	30000	0	0	0				
Wskaźnik produktu- PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,99	0	0	0				
Wskaźnik produktu - WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]	9975	0	0	0				
Wskaźnik produktu- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) [szt.]	1	0	0	0				
Wskaźnik produktu - Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1	0	0	0				
Wskaźnik produktu - WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt]	1	0	0	0				
Wskaźnik rezultatu PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z	39000	0	0	0				

obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

27. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-27

Rok, za który podawana jest informacja	2025		
Numer projektu	OPPT-BR-27		
Nazwa projektu	Budowa tężni solankowej		
Beneficjent	Gmina Bartniczka		
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bartniczka Tel. 564936813		
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie		
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt jest przewidziany do realizacji w 2026r.		
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE		
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE		
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	-		
Stan realizacji wskaźników projektu			
Nazwa i miara	Wartość	Stan wskaźnika na koniec roku:	

wskaźnika	docelowa zadeklarowana w strategii	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	200	0	0	0				
WLWK RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
PROG FEKP 0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	200	0	0	0				

28. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-28

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-28
Nazwa projektu	Budowa kompleksu sportowego w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji
Beneficjent	Gmina Bartniczka
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bartniczka tel. 564936813
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt jest przewidziany do realizacji w 2026 r.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji	

realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	NIE							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	-							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	250	0	0	0				
WLWK RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
PROG FEKP 0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	250	0	0	0				

29. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-29

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-29

Nazwa projektu	Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie							
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Górzno Tel. 566448364							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Wykonano dokumentacją techniczną oraz kosztorysową zadania							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Wykonano dokumentacją techniczną oraz kosztorysową zadania							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategię	1 szt.	0	0	0				

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]								
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	5000 osób	0	0	0				
WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]	1025 m ²	0	0	0				
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,1025 ha	0	0	0				
PROG-FEKP-0047 liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	2000	0	0	0				

30. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-30

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-30
Nazwa projektu	Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie
Beneficjent	Miasto i Gmina Górzno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Górzno Tel. 566448364
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji	Przygotowano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania. Złożono wnioski o dofinansowanie.

projektu w roku, za który sporządza się Raport								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Podpisano umowę o dofinansowanie.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1 szt.	-	-	-				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	7000 osób	-	-	-				
WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń	900 m ²	-	-	-				

utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]								
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,0900 ha	-	-	-				
PROG-FEKP-0045 Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1 szt.	-	-	-				
PROG-FEKP-0047 liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	7000	-	-	-				

31. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-31

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-31
Nazwa projektu	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
Beneficjent	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie tel. 56 69 76 816
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	<p>W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. W ramach działań przygotowawczych opracowano dokumentację projektową, uzyskano wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne oraz przeprowadzono postępowania przetargowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji w lutym 2026 r.</p> <p>Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu parku poprzez m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, budowę i modernizację ciągów pieszych, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni oraz działania poprawiające dostępność przestrzeni publicznej.</p>
Etap realizacji projektu	Na koniec 2025 r. projekt znajdował się w początkowej fazie realizacji. Zakończono

na koniec roku, za który sporządza się Raport	etap przygotowawczy obejmujący: opracowanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie nie zidentyfikowano istotnych ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu. Ewentualne trudności mają charakter bieżący i są na bieżąco rozwiązywane.
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Na obecnym etapie realizacji projektu nie zidentyfikowano istotnych obszarów wymagających usprawnień. Proces realizacji przebiega zgodnie z założeniami.
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy - projekt nie został wprowadzony ani usunięty ze strategii, nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie.

Stan realizacji wskaźników projektu

Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	7 314	Nd.	Nd.	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	Nd.	Nd.	0				
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	1,1144	Nd.	Nd.	0				
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	4000	Nd.	Nd.	0				

WLWK-RCO114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]	11 144	Nd.	Nd.	0				
---	--------	-----	-----	---	--	--	--	--

32. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-32

Rok, za który podawana jest informacja	2025		
Numer projektu	OPPT-BR-32		
Nazwa projektu	Odnowa centrum wsi Mszano		
Beneficjent	Gmina Brodnica		
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brodnica tel. 56-49-41-610		
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 roku sporządzono wniosek o dofinansowanie, złożony w czerwcu 2025 r. wniosek nie uzyskał dofinansowania.		
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap II - prace realizacyjne w fazie początkowej		
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zagrożenie realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie złożony w naborze nr FEKP.05.14-IZ.00-165/25 w ramach Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych został negatywnie oceniony. Gmina jest gotowa do ponownego złożenia wniosku.		
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie		
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy		
Stan realizacji wskaźników projektu			
Nazwa i miara	Wartość	Stan wskaźnika na koniec roku:	

wskaźnika	docelowa zadeklarowana w strategii	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	100	0	0	0				
PROG-FEKP-0045 Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]	1	0	0	0				
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych [ha]	0,14	0	0	0				
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem	100	0	0	0				

33. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-33

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-33
Nazwa projektu	Odnawiamy tereny gminne
Beneficjent	Gmina Zbiczno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 17
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku,	W roku 2025 złożony został wniosek o dofinansowanie dla projektu. W grudniu 2025 r. Beneficjent otrzymał pismo informujące o wybraniu projektu do dofinansowania.

za który sporządza się Raport								
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego - osoby	800	-	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego - sztuki	1	-	0	0				
PROG-FEKP-0045 Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych - sztuki	2	-	0	0				
PROG-FEKP-0046 Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych - ha	0,6272	-	0	0				
PROG-FEKP-0047 Liczba osób	1000	-	0	0				

korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem - osoby								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

34. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-34

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	OPPT-BR-34							
Nazwa projektu	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Drużynach							
Beneficjent	Gmina Bobrowo							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 887835010							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt został zrealizowany. Wykonano wszystkie zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie. Projekt rozliczono z wykonawcą. Złożono wniosek o płatność końcowy do IZ.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt został zrealizowany.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liczba obiektów	1	0	0	1				

infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych [szt.]								
Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych	0,29	0	0	0,29				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	200	0	0	200				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1	0	0	1				
PROG-FEKP-0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [szt.]	200	0	0	200				

35. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-35

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT -BR -35
Nazwa projektu	Renowacja parku w Świdziebni
Beneficjent	Gmina Świdziebnia
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Świdziebnia Tel. 56 493 84 60
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W 2025 r. złożono wnioski o dofinansowanie, który nie został wybrany do dofinansowania.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Etap – ponowne przygotowanie wniosku.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je	Nie

scharakteryzować								
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (obserwacje własne) [osoby]	200	0	0	0				
WLWK RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				
Liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznej [szt.]	1	0	0	0				
Powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznej [ha]	1,0	0	0	0				
PROG FEKP 0047 Liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem [osoby]	200	0	0	0				

36. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-36

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	OPPT-BR-36							
Nazwa projektu	Remont świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej							
Beneficjent	Gmina Osiek							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Osiek tel. 56 493 81 23							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	W czerwcu 2025 roku w odpowiedzi na nabór nr FEKP.05.14-IZ.00-165/25 został złożony wniosek o dofinansowanie. Po koniec okresu sprawozdawczego został wybrany do dofinansowania. Gmina czeka na podpisanie umowy.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Gmina czeka na podpisanie umowy.							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta	3770	0	0	0				

projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]								
WLWK-PLRO146 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,13	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]	1	0	0	0				

37. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-37

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-37
Nazwa projektu	Amfiteatr w Brzoziu
Beneficjent	Gmina Brzozie
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brzozie Tel. 56 49 12 916
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2. Kompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie 3. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 4. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 5. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 6. Wniosek w trakcie oceny
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Wniosek o dofinansowanie projektu w trakcie oceny
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu.

Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu.
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wskaźnik WLWK-RCO074 - zmiana wartości wskaźnika zatwierdzona Aneksem nr 3 do Porozumienia Terytorialnego, było 3750 osób, jest 800 osób

Stan realizacji wskaźników projektu

Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	800 osób	800	800	800				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1 szt.	1	1	1				
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	1 szt.	0	0	0				
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	500 osób	0	0	0				

38. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-38 a

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-38 a
Nazwa projektu	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie Jez. Janówko

Beneficjent	Gmina Brzozie							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Brzozie Tel. 56 49 12 916							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2. Kompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie 3. Złożenie wniosku do PGW Wody Polskie o zawarcie umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami oraz umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 4. Podpisanie ww. umowy użytkowania i umowy dzierżawy 5. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 6. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 7. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 8. Wniosek w trakcie oceny 							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Wniosek o dofinansowanie projektu w trakcie oceny							
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Wskaźnik WLWK-RCO074 - zmiana wartości wskaźnika zatwierdzona Aneksiem nr 3 do Porozumienia Terytorialnego, było 3750 osób, jest 800 osób							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach	800 osób	800	800	800				

strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego								
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1 szt.	1	1	1				
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	1 szt.	0	0	0				
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	300 osób	0	0	0				

39. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-39

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR- 39
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wichulec oraz budowa slipów nad jeziorami Wądryńskim, Chojno i Czarne
Beneficjent	Gmina Bobrowo
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Bobrowo Tel. 887835010
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Został złożony wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania.
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport	Projekt przewidziany jest do realizacji od września 2026 r. do końca roku 2027.
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji	Nie

projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować								
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	1	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	900	0	0	0				
WLWK-RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	1	0	0	0				
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	1	0	0	0				

40. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-41

Rok, za który podawana jest informacja	2025
Numer projektu	OPPT-BR-41
Nazwa projektu	Wsparcie administracyjne dla Lidera OPPT Brodnicy
Beneficjent	Gmina Zbiczno
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 17
Syntetyczny opis działań	Beneficjent od stycznia 2025 r. kontynuował realizację projektu i zakończył ją

prorowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	w grudniu 2025 r.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO112 Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego Rezultatu - sztuka	11		11	11				
PROG-FEKP-0050 Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego – liczba	0		0	0				
PROG-FEKP-0051- Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego - osoba	14		7*	7*				
Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia	6							

administracyjnego								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

* - łączna wartość 8 na koniec realizacji projektu

41. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2025 OPPT-BR-42

Rok, za który podawana jest informacja	2025							
Numer projektu	OPPT-BR-42							
Nazwa projektu	Wsparcie administracyjne dla Lidera OPPT Brodnicy – edycja II							
Beneficjent	Gmina Zbiczno							
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby przedstawiającej dane źródłowe do Raportu	Urząd Gminy Zbiczno Tel. 56 49 393 17							
Syntetyczny opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w roku, za który sporządza się Raport	Beneficjent planuje realizację zadania od 2026 r. W roku 2025 zakończył realizację pierwszej edycji projektu i posiada gotowość do realizacji kolejnej edycji.							
Etap realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport								
Czy dostrzega się ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Nie.							
Czy dostrzega się możliwości usprawnienia procesu realizacji projektu? Jeśli tak – należy je scharakteryzować	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Ewentualne informacje dodatkowe istotne dla procesu realizacji strategii w zakresie danego projektu	Nie dotyczy.							
Stan realizacji wskaźników projektu								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
WLWK-RCO112	11		0	0				

Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego Rezultatu - sztuka								
PROG-FEKP-0050 Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego – liczba	2		0	0				
PROG-FEKP-0051 Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego - osoba	14		0	0				

„Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii za rok 2025”

Stan realizacji wskaźników strategii za rok 2025								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
WLWK-PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) [szt.]	4	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach Strategii integrowanego rozwoju terytorialnego [osoby]	12438	0	0	0				
WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [szt.]	6	0	0	0				
WLWK-PLRO084 Liczba zakupionych Jednostek taboru Pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej [szt.]	5	0	0	0				
WLWK-RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2]	1143,95	0	0	0				
WLWK-RCO058 Wspierana	4,03	0	0	0				

infrastruktura rowerowa [km]								
WLWK-RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok]	Zmniejszenie zużycia energii o minimum 30% w stosunku do wartości bazowej	0	0	0				
WLWK-RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]	Zmniejszenie zużycia energii o minimum 30% w stosunku do wartości bazowej	0	0	0				
WLWK-RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej [użytkownicy/rok]	3000	0	0	0				
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
WLWK-PLFC002 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego [szt.]	18	0	0	0				
WLWK-PLFC001 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej [osoby]	345	0	0	295				
WLWK-PLFC007 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [podmioty] Działanie 08.26 przedszkola	7	0	0	7				
WLWK-PLFC003 Liczba uczniów szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	1356	0	455	1477				

[osoby]								
WLWK-PLFC007 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem [szt.] Działanie 08.27 kształcenie ogólne	15	0	8	10				
WLWK-PLFC004 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby]	537	0	0	246				
WLWK-RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi [osoby] Działanie 06.13	100	0	0	25				
WLWK-RCO067 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych [osoby]	150	0	0	0				
WLWK-RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] Działanie 06.13, Działanie 06.15	250	0	0	25				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] Działanie 08.27	1125	0	0	713				
WLWK-PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	430	0	0	0				

[osoby] Działanie 08.28								
WLWK-RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi [użytkownicy/rok] Działanie 06.13	100	0	0	0				
WLWK-RCR071 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych [użytkownicy/rok] Działanie 06.15	150	0	0	0				
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [szt.] Działanie 05.12 Działanie 05.13	5	0	0	0				
WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] Działanie 05.12 Działanie 05.13	3400	0	0	0				
Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi taka potrzeba								

Podsumowanie i wnioski.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji projektów wpisanych na listę podstawową Strategii OPPT Brodnicy – ryzyko występuje w ramach projektów, które zostały negatywnie ocenione w konkursach w 2025 r. oraz dla projektów, gdzie nie złożono wniosków o dofinansowanie.

W tym zakresie podejmowane są działania naprawcze w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą mające na celu zapewnienie sprawnej realizacji projektów.